

COMUNE DI STREVI**INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO FRANA
E RICOSTRUZIONE PORZIONE DI CINTA MURARIA
MEDIEVALE IN FREGIO A VIA DELLA ROCCA****PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

Elaborato:

15

Oggetto:

**CRONOPROGRAMMA DELLE
LAVORAZIONI**

Scala:

Data:


Ottobre 2015

Revisioni:

Rev. n.	Data	Oggetto revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	10/2015	Emissione	VF	VF	LF

Il Sindaco:
Alessio MONTIIl Responsabile del Procedimento:
Geom. Paolo GUGLIERI

I Progettisti:

**STUDIO TECNICO FOGLINO**

15010 - RICALDONE (AL) - via Cazzulini 15/A - tel. 0144/74163 - fax 0144/745914 - e-mail studio.foglino@gmail.com

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Mesi	Mese 1					Mese 2					Mese 3					Mese 4					Mese 5					Mese 6					Mese 7					Mese 8				
Giorni	Sett. 1	Sett. 2	Sett. 3	Sett. 4	Sett. 5	Sett. 6	Sett. 7	Sett. 8	Sett. 9	Sett. 10	Sett. 11	Sett. 12	Sett. 13	Sett. 14	Sett. 15	Sett. 16	Sett. 17	Sett. 18	Sett. 19	Sett. 20	Sett. 21	Sett. 22	Sett. 23	Sett. 24	Sett. 25	Sett. 26	Sett. 27	Sett. 28	Sett. 29	Sett. 30	Sett. 31	Sett. 32	Sett. 33	Sett. 34	Sett. 35					
ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE CANTIERE																																								
Preparazione area di cantiere, posa recinzione e baraccamenti	■																																							
Formazione/smantellamento piste	■	■																■					■					■												
COMPLETAMENTO BERLINESE DI MICROPALI																																								
Perforazione micropali, getto e posa armatura tubolare		■	■	■																																				
Realizzazione trave di collegamento		■	■	■																																				
Perforazione e realizzazione tiranti			■				■																																	
Pausa per maturazione cls					■	■	■	■	■	■	■	■	■																											
Tesatura tiranti						■							■																											
REALIZZAZIONE MURO SU PALI																																								
Scavi e demolizioni per realizzazione muro							■				■	■																												
Perforazione pali, posa armatura, getto											■	■																												
Posa armatura, disposizione cassature e getto fondazione												■	■	■																										
Posa armatura, disposizione cassature e getto elevazione comprese piste di cantiere													■	■	■				■	■					■	■														
Pausa per maturazione cls																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Realizzazione di drenaggi, canalizzazione e riempimento a tergo del muro														■				■					■	■				■	■	■	■									
RIVESTIMENTO MURO																																								
Recupero, pulizia e accatastamento mattoni e pietrame					■	■		■																																
Rivestimento muro con mattoni e pietrame																																								
Posa parapetto																																								
Formazione scarichi per allontanamento acque meteoriche																																								
SMANTELLAMENTO CANTIERE																																								
Lavori vari di smantellamento cantiere, pulizia e ripristino condizioni originarie																																						■		

Note:
 Durata dei lavori: 245 giorni naturali consecutivi.
 Le settimane indicate nel cronoprogramma rappresentano 5 gg lavorativi (7 gg naturali consecutivi).