



Centrale Unica di Committenza dell'Acquese

Provincia di Alessandria

Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzzone, Strevi e Terzo
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)

Determinazione n. 57 del 23/12/2016

OGGETTO: COMUNE DI STREVI: MODIFICA CRONOPROGRAMMA ATTUAZIONE INTERVENTI : A) URGENTI DI CONSOLIDAMENTO FRANA E RICOSTRUZIONE PORZIONE DI CINTA MURARIA MEDIOEVALE IN FREGIO A CINTA DELLA ROCCA. B) A.D.P VALLE BORMIDA INTERVENTO N.49/1 SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO TERMINALE RIO CRIOSIO.

IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC

Vista la Convenzione ex art.33 comma 3 del decreto legislativo n.163/2006 e smi ora art. 37 comma 4 lett.b del D.lgs n.50/2016 con la quale è stata istituita la CUC dell'Acquese fra i Comuni di Acqui T. Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzzone, Strevi e Terzo;

adotta la seguente determinazione sulla base dell'incarico ricevuto mediante Deliberazione Giunta Comunale del Comune di Acqui Terme n° 220 del 3/12/2015, nonché in ossequio al successivo provvedimento del Comune di Strevi G.C. n.9 del 20/02/2016 ed attesta la propria competenza ai sensi dell'art.107 e seguenti del Decreto legislativo 18/08/2000 n.267;

RILEVATO CHE:

- con convenzione rep. n.10292 del 23/12/2015, fra i Comuni di Acqui Terme, Strevi e Terzo, è stata costituita ex art.33 comma 3 bis del D.lgs n.163/2006 e smi, la centrale unica di committenza denominata " CUC dell'Acquese", per la centralizzazione dell'attività contrattualistica, previa approvazione della medesima convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali;
- con delibera Giunta Comunale nr.220 del 3/12/2015 il Comune di Acqui Terme che agisce in qualità di Comune capofila, ha incardinato nella propria struttura organizzativa, l'Unità speciale Centrale unica di committenza che ha sede nei locali dell'Ufficio Tecnico LL.PP. presso il palazzo comunale di Piazza Levi 12;
- con delibera del Comune di Acqui Terme - G.C. nr. 29 in data 18/02/2016 e deliberazione del Comune di Strevi nr.8 del 20/02/2016 è stato approvato il protocollo operativo della CUC dell'Acquese con il quale vengono disciplinate l'organizzazione ed il funzionamento della CUC ed il suo modello gestionale;
- l'art.7 del suddetto Protocollo organizzativo "Ulteriori eventuali competenze della CUC" prevede, previa stipula di apposito atto aggiuntivo, che l'Ente aderente possa avvalersi della CUC anche per le funzioni tecniche riguardanti tutti o parte dei compiti e delle responsabilità spettanti ad ogni singolo Comune o Responsabile Unico del procedimento (RUP);

- con provvedimento Giunta Comunale nr.9 del 20/02/2016 il Comune di Strevi ha delegato alla CUC dell'Acquese la gestione delle procedure di competenza di ogni singolo Ente associato ivi compresa la funzione di Rup per gli interventi di OO.PP del Comune di Strevi, di importo pari o superiore ai 40.000,00 Euro (quarantamila euro);
- nella seduta del 25/02/2016 il Comune di Acqui Terme ha altresì approvato quanto emarginato nel punto precedente e pertanto per il principio convenzionale in essere fra entrambi gli Enti, il Responsabile tecnico della CUC dell'Acquese – l'Ing. Antonio Oddone - a far data del suddetto atto è diventato il RUP degli interventi OO.PP. dell'Amministrazione Comunale di Strevi;

PREMESSO CHE

per quanto concerne l'intervento relativo ai lavori urgenti di consolidamento frana e ricostruzione porzione di cinta muraria medioevale in fregio a Via della Rocca:

- con il provvedimento Comune di Strevi nr.19 del 12/03/2016 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dallo studio Foglino con sede in Ricaldone all'uopo incaricato dove veniva prevista la realizzazione di una berlinese di micropali a margine dell'edificato quale elemento di difesa attiva, la realizzazione del muro in c.a. ed il rivestimento del medesimo secondo le prescrizioni della Soprintendenza, il tutto per un importo complessivo di Euro 340.000,00 di cui Euro 241.283,86 quale importo complessivo lavori;
- nell'ambito della documentazione tecnico-amministrativa il crono programma finanziario prevedeva l'ultimazione dei lavori entro il 31/12/2016;
- i lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge, in data 20/06/2016 a sensi dell'art.153 e 154 del DPR n.207/2010 mediante verbale regolarmente sottoscritto dall'Impresa esecutrice, dalla Direzione Lavori e dal sottoscritto in qualità di RUP;
- con determina CUC dell'Acquese nr.50 del 07/12/2016 è stato approvato il 1° SAL a tutto il 24/11/2016 predisposto in pari data dalla D.L. rappresentata dal Geol.Luigi Foglino, inerente i lavori emarginati in oggetto, dove vengono contabilizzati lavori eseguiti per € 134.134,43 al netto del ribasso d'ata dello 4,82% e comprensivi degli oneri di sicurezza e dell'incidenza sulla manodopera oltre IVA, nonché il relativo Certificato di Pagamento n. 1 in data 25/11/2016 predisposto dal RUP da cui risulta un credito per l'impresa appaltatrice di € 134.830,62 oltre IVA di € 29.662,74 e così per complessivi € 164.493,36 IVA compresa;
- con successiva determina CUC dell'Acquese nr.56 del 23/12/2016 sono state liquidate le competenze professionali per una spesa complessiva di Euro 29.146,32 IVA compresa;

mentre relativamente all'intervento inserito nell'accordo di programma A.D.P. Valle Bormida n.49/1 Sistemazione idraulica tratto terminale Rio Crosio il cui progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 13 Marzo 2016:

- è stato inviato alla Direzione Ambiente Regione Piemonte e si è ottenuto la concessione di una proroga per ultimazione lavori fino al 30 Settembre 2017;
- si è però in attesa dei pareri da parte della Direzione OO.PP. Difesa del suolo per poter avviare la procedura di affidamento dei lavori;

DATO ATTO che entrambi i su emarginati interventi sono inseriti nel Bilancio di previsione finanziaria 2016/2018 e del Piano degli investimenti 2016/2018 approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione nr.16 del 30/06/2016;

RILEVATO che per sopravvenute ragioni dell'andamento effettivo dei lavori sul cantiere (l'intervento di consolidamento frana della Rocca) e di attesa dei superiori pareri (sistemazione idraulica parte terminale Rio Crosio) è necessario differire all'esercizio 2017 le relative poste contabili;

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di differire **all'esercizio 2017** per quanto sopra delineato le relative poste contabili: a) Intervento lavori urgenti di consolidamento frana e ricostruzione porzione di cinta muraria medioevale in fregio a Via della Rocca : euro 170.000,00 (centosettamila) intervento 2.01.05.01 cap.6130/3063 e b) Sistemazione idraulica parte terminale Rio Crosio: Euro 375.000,00 intervento 2.09.06.01 cap.9030/3956;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria del Comune di Strevi.-

**IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC
DELL'ACQUESE
(ODDONE Ing. Antonio)**

[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che attribuiscono pieno valore legale e probatorio]